

Приложение № 3
к Соглашению № 1
между администрацией
Петровского городского
округа Ставропольского
края и представителем
инициаторов проекта
«30» января 2023 год

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу:
Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина,
100б»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 24 апреля 2023 год.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 01 августа 2023 год.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

| № п/п | Показатель | Предусмотрено соглашением | Фактически предоставлено/ поступило | Использовано средств | Остаток средств |
|-------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства местного бюджета, руб. | 1 531 086,00 | 1 531 086,00 | 1 531 086,00 | 0,00 |
| 2. | Инициативные платежи всего, руб., в том числе: | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 2.1. | Денежные средства граждан | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотрено соглашением | Факт |
|-------|--|-------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте | Рубль | 82 600,00 | 82 600,00 |
| 2. | Неденежный вклад граждан | Рубль | 0,00 | 0,00 |


| | | | | |
|----|--|---------|----|----|
| | (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте | | | |
| 3. | Трудовое участие граждан | Человек | 10 | 10 |

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно, 21.08.2023 года (дата принятия работ по реализации инициативного проекта).

(своевременно/несвоевременно, дата фактического завершения. В случае несвоевременности указать причины)

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края



(подпись)



Н.В. Конкина
(Ф.И.О.)


Начальник отдела культуры
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края


(подпись)



М.А. Бут
(Ф.И.О.)

Представитель инициаторов
проекта


(подпись)

А.В. Ледовских
(Ф.И.О.)

«21» сентября 2023 г.