

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Обустройство части дворовой территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 «Колокольчик» в селе Просьянка Петровского городского округа Ставропольского края»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 21 апреля 2023 года
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 31 июля 2023 года
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1 138 739,02	1 138 739,02	1 138 739,02	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	44 850,00	44 850,00	44 850,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	74 300,00	74 300,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	29	29

5. Реализация инициативного проекта завершена в полном объеме. Подрядчик ИП А.Ш.Бабоян выполнил работы ранее установленного контрактом срока. Проведены работы по обустройству части дворовой территории.


Оплачены работы 10 июля 2023 г. согласно выставленным актам от 19 июня 2023г. № 1, № 2.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт.

Глава Петровского городского округа
Ставропольского края


(подпись) М.П. Н.В.Конкина
(Ф.И.О.)

Главный распорядитель средств
местного бюджета


(подпись) М.П. С.И.Савченко
(Ф.И.О.)

Представитель инициаторов проекта


(подпись) Г.А.Некрасова
(Ф.И.О.)

«14» июля 2023 г.