

Приложение № 3  
к Соглашению  
между администрацией  
Петровского городского  
округа Ставропольского  
края и представителем  
инициаторов проекта  
«01» августа 2022 г.

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
«Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирным домам по  
улицам Телеграфной, 9-е Января г. Светлограда»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 06 сентября 2022 г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 31 октября 2022 г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	2811490,00	2811490,00	2756363,00	55127,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	10000,00	10000,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	52	52

5. Работы по реализации инициативного проекта завершены своевременно (31.10.2022 в соответствии с п. 7.1. муниципального контракта) и приняты согласно Акта о приемке выполненных работ № 21 от 31.10.2022 (исправление № 2 от 27.12.2022).

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.


Глава Петровского  
городского округа  
Ставропольского края

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  **Е.В. Конкина**

Заместитель начальника  
управления - начальник  
отдела дорожной  
деятельности и транспорта  
управления муниципального  
хозяйства администрации  
Петровского городского  
округа Ставропольского  
края

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  **Е.В. Портянко**

Представитель инициаторов  
проекта

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **В.Н. Беляева**

«21» 12 2022г.