

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
 «Обустройство школьной спортивной площадки в селе Ореховка»
 (наименование инициативного проекта)

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 07 сентября 2022 года
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 01 декабря 2022 года
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	3 358 805,60	3 358 805,60	3 358 805,60	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	129 550,00	129 550,00	129 550,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	4 353,61	4 353,61
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	24	24

5. Реализация инициативного проекта завершена несвоевременно в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения работ по контракту. Проведены работы по обустройству территории под спортивный гимнастический комплекс Воркаут, полосы препятствий, беговой дорожки, прыжковой ямы. Оплата прошла 27.12.2022 г. согласно выставленных актов от 20.12.2022 г. № 1, от 20.12.2022 г. № 2.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 5 шт.

Глава Петровского городского округа
Ставропольского края

Главный распорядитель средств
местного бюджета

Представитель инициаторов проекта



(подпись) М.П. Н.В.Конкина
(Ф.И.О.)



(подпись) М.П. Н.А.Шевченко
(Ф.И.О.)



(подпись) М.П. И.А.Кабанова
(Ф.И.О.)



«13» января 2023 г.