

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
«Благоустройство комплексной спортивной площадки в с. Николина Балка  
Петровский городского округа Ставропольского края**

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 11 апреля 2022 г., 15.08.2022 г., 01.09.2022 г., 15.09.2022 г., 15.09.2022 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 21.06.2022 г., 16.09.2022 г., 01.10.2022 г., 14.10.2022 г., 14.10.2022 г.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	3 515 354,11	3 515 354,11	3 515 354,11	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	214 800,00	214 800,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	38	38

5. Реализация инициативного проекта завершена 23.06.2022 г., 19.09.2022 г., 04.10.2022 г., 31.10.2022 г., 04.10.2022 г. Дата реализации инициативного проекта завершена позже даты окончания выполнения

работ по реализации инициативного проекта в связи с завершением работ по претензионным письмам.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края



А.И. Бабыкин  
(Ф.И.О.)

м.п.

Начальник отдела физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края

А.А. Казанцев  
(подпись)

А.А. Казанцев  
(Ф.И.О.)

м.п.

Представитель инициаторов проекта

В.В. Головченко  
(подпись)

В.В. Головченко  
(Ф.И.О.)

«25» июля 2022 г.