

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
 «Обустройство школьной спортивной площадки в селе Ореховка»  
 (наименование инициативного проекта)

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 07 сентября 2022 года
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 01 декабря 2022 года
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	4 286 090,00	4 286 090,00	0,00	4 286 090,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	129 550,00	129 550,00	0,00	129 550,00
2.1.	Денежные средства граждан	61 550,00	61 550,00	0,00	61 550,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	4353,61	4353,61
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	24	12

5. Реализация инициативного проекта не завершена. Проведены работы по расчистке территории, демонтажу оборудования, раскорчевке территории.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 3 шт.

Временно исполняющий полномочия  
главы Петровского городского округа  
Ставропольского края, первый  
заместитель главы администрации –  
начальник управления муниципального  
хозяйства администрации Петровского  
городского округа Ставропольского  
края



А.И.Бабыкин  
(Ф.И.О.)

(подпись) М.П.

Главный распорядитель средств  
местного бюджета



Н.А.Шевченко  
(Ф.И.О.)

(подпись) М.П.

Представитель инициаторов проекта

Л.А.Кабанова  
(Ф.И.О.)

(подпись)

«10» ноября 2022 г.