

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Современный подход к благоустройству территории детского сада»
за 1 квартал 2022 года

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения контракта): 27 сентября 2021 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта: 2022 год.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

| № п/п | Показатель | Предусмотрено соглашением | Фактически поступило | Использовано средств | Остаток средств |
|-------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Средства местного бюджета, руб. | 3244999,28 | 3244999,28 | 0,00 | 3244999,28 |
| 2. | Инициативные платежи всего, руб., в том числе: | 91600,00 | 91600,00 | 0,00 | 91600,00 |
| 2.1. | Денежные средства граждан | 16100,00 | 16100,00 | 0,00 | 16100,00 |
| 2.2. | Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 75500,00 | 75500,00 | 0,00 | 75500,00 |

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотрено соглашением | Факт |
|-------|---|-------------------|---------------------------|------|
| 1. | Неденежный вклад юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте | Рубль | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте | Рубль | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Трудовое участие граждан | Человек | 20 | 20 |

5. Реализация инициативного проекта не завершена. Недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями по выполнению работ по инициативному проекту «Современный подход к благоустройству территории детского сада» не позволило завершить работы на объекте в сроки, установленные контрактом, но трудовое участие граждан, предусмотренное инициативным проектом, обеспечено.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Глава Петровского городского округа
Ставропольского края



(подпись)

М.П.

А.А. Захарченко
(Ф.И.О.)

Представитель инициативной группы

(подпись)

Е.Н. Падунова
(Ф.И.О.)

Исполнитель:
Начальник отдела образования
администрации Петровского
городского округа Ставропольского
края

(подпись)

Н.А. Шевченко
(Ф.И.О.)

« 01 » апреля 2022 г.