

Приложение № 3
к Соглашению № 1
между администрацией
Петровского
муниципального округа
Ставропольского края и
представителем
инициаторов проекта
«12» февраля 2024 год

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское
муниципального казенного учреждения дополнительного образования
«Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с.
Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского
края»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 11 марта 2024 год.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 01 августа 2024 год.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1 443 293,28	1 443 293,28	1 443 293,28	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Рубль	0,00	0,00


	(имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте			
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	0	0

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно, 01.08.2023 года (дата принятия работ по реализации инициативного проекта).


(своевременно/несвоевременно, дата фактического завершения. В случае несвоевременности указать причины)

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.

Глава Петровского
муниципального округа
Ставропольского края



(подпись)



Н.В. Конкина
(Ф.И.О.)

Начальник отдела культуры
администрации Петровского
муниципального округа
Ставропольского края




(подпись)

М.А. Бут
(Ф.И.О.)

М.П.

Представитель инициаторов
проекта



(подпись)

Л.А. Ковалева
(Ф.И.О.)

«01» июля 2024 г.