

Приложение № 3
к Соглашению №3
между администрацией
Петровского муниципального
округа Ставропольского края и
представителем инициаторов
проекта о совместном
финансировании реализации
инициативного проекта
от «19» марта 2024г.

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
Устройство спортивной площадки по ул. Ледовского, 2в в селе
Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского
края
(наименование инициативного проекта)

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 08.05.2024г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 30.08.2024г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	2 076 373,24	2 076 373,24	2 076 373,24	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое	Рубль	0,00	0,00

	участие) в денежном эквиваленте			
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	10	10

5. Реализация инициативного проекта завершена несвоевременно - 12.12.2024г. велась претензионная переписка в связи с тем что Подрядчиком неоднократно нарушались сроки исполнения контракта.

(своевременно/несвоевременно, дата фактического завершения. В случае несвоевременности указать причины)

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.

Глава Петровского
муниципального округа
Ставропольского края

(подпись)



Н.В. Конкина
(Ф.И.О.)

Начальник управления по
делам территорий
администрации Петровского
муниципального округа
Ставропольского края

(подпись)

М.П.

Е.И. Пунев
(Ф.И.О.)

Представитель инициаторов
проекта

(подпись)

О.С. Воропаева
(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.