

Приложение № 3
к Соглашению №8
между администрацией
Петровского муниципального
округа Ставропольского края и
представителем инициаторов
проекта о совместном
финансировании реализации
инициативного проекта
от «24» мая 2024г.

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта
Обустройство детской игровой площадки по улице Кирова в селе
Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края
(наименование инициативного проекта)**

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 17.06.2024г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 30.08.2024г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	2 602 863,35	2 602 863,35	2 602 863,35	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	163 460,00	163 460,00	163 460,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00

2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	0	0

5. Реализация инициативного проекта завершена несвоевременно - 10.12.2024г. велась претензионная переписка в связи с тем что Подрядчиком неоднократно нарушались сроки исполнения контракта. (своевременно/несвоевременно, дата фактического завершения. В случае несвоевременности указать причины)


6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.

Глава Петровского
муниципального округа
Ставропольского края



Н.В. Конкина
(Ф.И.О.)


Начальник управления по
делам территорий
администрации Петровского
муниципального округа
Ставропольского края


(подпись)

М.П.

Е.И. Пунев
(Ф.И.О.)

Представитель инициаторов
проекта


(подпись)

А.В. Бутенко
(Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.