

Приложение № 3
к Соглашению № 5/1
между администрацией
Петровского городского
округа Ставропольского
края и представителем
инициаторов проекта
«01» августа 2022 г.

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Обустройство автомобильной дороги – подъезд к общественному кладбищу
с. Шведино»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 06 сентября 2022 г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 31 октября 2022 г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	3236511,42	3236511,42	3236511,42	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	251000,00	251000,00	251000,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	201000,00	201000,00	201000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	10	10

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно 21.11.2022 (31.10.2022 в соответствии с п. 7.1. муниципального контракта).

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.

Временно исполняющий
полномочия главы
Петровского городского
округа Ставропольского
края, первый заместитель
главы администрации –
начальник управления
муниципального хозяйства
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края



И. Бабыкин

Заместитель начальника
управления - начальник
отдела дорожной
деятельности и транспорта
управления муниципального
хозяйства администрации
Петровского городского
округа Ставропольского
края



Е.В. Портянко

Представитель инициаторов
проекта

Handwritten signature of I.I. Kiyko and the text (подпись)

И.И. Кийко

« 22 » 11 2022 г.