

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
«Современный подход к благоустройству территории детского сада»  
за 2022 год

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения контракта): 27 сентября 2021 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта: 30 сентября 2022 года.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	3244999,28	3244999,28	2745088,00	499 911,28
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	91600,00	91600,00	91600,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	16100,00	16100,00	16100,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	75500,00	75500,00	75500,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	20	20

5. Реализация инициативного проекта завершена. Недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями по выполнению работ по инициативному проекту «Современный подход к благоустройству территории детского сада» не позволило завершить работы на объекте в сроки, установленные контрактом (до 01 декабря 2021 года), трудовое участие граждан, предусмотренное инициативным проектом, обеспечено.

Оплата выполненных работ согласно платежного поручения № 896071 от 13 октября 2022 года.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации – начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края



А.И.Бабыкин  
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель инициативной группы

Падунова  
(подпись)

Е.Н.Падунова  
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Начальник отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

Шевченко  
(подпись)

Н.А.Шевченко  
(Ф.И.О.)

« 03 » ноября 2022 г.