

Отчет об итогах реализации инициативного проекта  
«Современный подход к благоустройству территории детского сада»  
за 2 квартал 2022 года

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения контракта): 27 сентября 2021 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта: 2022 год.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	3244999,28	3244999,28	0,00	3244999,28
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	91600,00	91600,00	0,00	91600,00
2.1.	Денежные средства граждан	16100,00	16100,00	0,00	16100,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	75500,00	75500,00	0,00	75500,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	20	20

5. Реализация инициативного проекта не завершена. Недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями по выполнению работ по инициативному проекту «Современный подход к благоустройству территории детского сада» не позволило завершить работы на объекте в сроки, установленные контрактом, но трудовое участие граждан, предусмотренное инициативным проектом, обеспечено.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации – начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края



(подпись)

М.П.

А.И.Бабыкин  
(Ф.И.О.)

Представитель инициативной группы

Е.Н.Падунова  
(подпись)

Е.Н.Падунова  
(Ф.И.О.)

Исполнитель:

Заместитель начальника отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края

С.И.Савченко  
(подпись)

С.И.Савченко  
(Ф.И.О.)

« 29 » июля 2022 г.