

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ледовского, 2 А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 01 августа 2023 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии с муниципальным контрактом): 15 октября 2023 г.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	951 728,12	951 728,12	951 728,12	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	37 362,50	37 362,50
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	15	15

5. Реализация инициативного проекта завершена 10.11.2023 г.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Глава Петровского муниципального
округа Ставропольского края

Начальник управления по делам
территорий администрации
Петровского муниципальног округа
Ставропольского края

Представитель инициаторов проекта

«05» 12 2023.



Н.В. Конкина
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Е.И. Пунев
(Ф.И.О.)

(подпись)

Е.П. Мальцева
(Ф.И.О.)