

Приложение № 3
к Соглашению № 7
между администрацией
Петровского
муниципального округа
Ставропольского края и
представителем
инициаторов проекта
«20» мая 2024 год

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Ремонт здания библиотеки в селе Гофицкое Петровского муниципального
округа Ставропольского края »

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 05 августа 2024 год.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 16 сентября 2024 год.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1 273 584,50	1 273 584,50	1 273 584,50	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в	Рубль	0,00	0,00

	денежном эквиваленте			
3.	Трудовое участие граждан	Человек	0	0

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно, фактическое завершение 16.09.2024 г., (10.10.2024 года дата принятия работ заказчиком в рамках муниципального контракта).

(своевременно/несвоевременно, дата фактического завершения. В случае несвоевременности указать причины)

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 4 шт.

Глава Петровского
муниципального округа
Ставропольского края

(подпись)



Н.В. Конкина
(Ф.И.О.)

Начальник отдела культуры
администрации Петровского
муниципального округа
Ставропольского края

(подпись)



М.А. Бут
(Ф.И.О.)

М.П.

Представитель инициаторов
проекта

(подпись)

Н.П. Савенкова
(Ф.И.О.)

«15» октября 2024 г.