

Приложение № 3
к Соглашению № 2
между администрацией
Петровского муниципального
округа Ставропольского края и
представителем инициаторов
проекта о совместном
финансировании реализации
инициативного проекта
от «__» _____ 20__ г.

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по
ул. Гноевого в селе Гофицкое Петровского городского округа
Ставропольского края»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 16.08.2024
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 25.10.2024
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	2075350,00	2075350,00	2075350,00	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	48900,00	48900,00	48900,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	28900,00	28900,00	28900,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	20000,00	20000,00	20000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00

2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущество участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	0	0

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно 24.09.2024.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 2 шт.

Глава Петровского
муниципального округа
Ставропольского края


(подпись)



Н.В. Конкина

Врио начальника управления
муниципального хозяйства
администрации Петровского
муниципального округа
Ставропольского края


(подпись)



А.А. Брянцев

Представитель инициаторов
проекта


(подпись)

Г.Н. Кривоносова

«19» 10 2024 г.